

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
---------	----------	--------	------	------------

1	allestimento cantiere allestimenti	01/01/2021	04/01/2021	3
2	sistemazione sale castello	05/01/2021	20/01/2021	15
3	allestimento percorso	15/01/2021	14/02/2021	30
4	allestimento sale castello	21/01/2021	25/02/2021	35
5	allestimento cantiere tecnologie	05/01/2021	08/01/2021	3
6	cablaggi, impianti	09/01/2021	03/02/2021	25
7	sistemazione tecnologie	19/02/2021	16/03/2021	25
8	programmazione tecnologie	12/03/2021	27/03/2021	15
9	prove	30/03/2021	03/04/2021	4
10	prova generale	05/04/2021	06/04/2021	1
11	contenuti: ricerca, redazione testi e immagini	01/01/2021	07/03/2021	65
12	file esecutivi	19/02/2021	31/03/2021	40
13	chiusura lavori	07/04/2021	17/04/2021	10
14	collaudi	18/04/2021	08/05/2021	20

DURATA (gg)

