



COMUNE DI FORENZA

Provincia di Potenza

PROGETTO \ PROJECT :

Progetto per la manutenzione straordinaria
della strada Salita Calvario

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE \ CUSTOMER :

COMUNE DI FORENZA
Corso Grande Umberto I° n°5/A
85023 Forenza (Pz)

PROGETTAZIONE \ DESIGN :

Geom. Rocco DI BENEDETTO

OGGETTO \ SUBJECT :

Cronoprogramma

REDAZIONE \ DRAWING UP :	VERIFICA \ EXAMINATION :	APPROVAZIONE \ APPROVAL :	DATA \ DATE : 23.11.2020																																																														
<table><tr><td rowspan="5">AGGIORNAMENTI \ REVISION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>Red.</td><td>Ver.</td><td>App.</td><td colspan="4" rowspan="2">TAVOLA \ DRAW : 15 15 DI 16</td></tr><tr><td colspan="2">COD. COMM. \ COD.</td><td colspan="3">NOME FILE \ NAME FILE</td><td colspan="2">SCALA \ SCALE : -----</td></tr></table>			AGGIORNAMENTI \ REVISION																																														REV.	DATA	DESCRIZIONE	Red.	Ver.	App.	TAVOLA \ DRAW : 15 15 DI 16				COD. COMM. \ COD.		NOME FILE \ NAME FILE			SCALA \ SCALE : -----	
AGGIORNAMENTI \ REVISION																																																																	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	Red.	Ver.	App.	TAVOLA \ DRAW : 15 15 DI 16																																																											
COD. COMM. \ COD.		NOME FILE \ NAME FILE			SCALA \ SCALE : -----																																																												

ALLEGATO "A"

Comune di FORENZA
Provincia di Potenza

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Salita Calvario

COMMITTENTE: COMUNE DI FORENZA.

CANTIERE: Centro Abitato, FORENZA (Potenza)

FORENZA, 23/11/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA DI BENEDETTO ROCCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(GEOMETRA MARINO GIOVANNI)

GEOMETRA DI BENEDETTO ROCCO

VICO SOLFERINO, 15
85023 FORENZA (PZ)
Tel.: 3383085167 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: studiodbr@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	2	2	02/03/2021	03/03/2021
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	6	04/03/2021	09/03/2021
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2	E	5	7	10/03/2021	16/03/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2	E	8	10	17/03/2021	26/03/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	29/03/2021	30/03/2021
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	5	8	31/03/2021	07/04/2021
Smobilizzo del cantiere	2	E	1	1	08/04/2021	08/04/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = Salita Calvario
- 3) = Via Monte Calvario
- 4) = Via Campanile
- 5) = Via Convento

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

